

MUNICIPIO DE TLAXCALA
RFC: MTT650101LR8
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-1733001 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TECHO DIGNO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-1733001

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TECHO DIGNO
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TECHO DIGNO
CUARTO DORMITORIO Y BAÑO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 NOV 2017
FECHA DE LICITACIÓN: 20 NOV 2017
FECHA DE FALLO: 25 NOV 2017

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES
UBICACIÓN: VARIAS CALLES
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2017

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM-1733001
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2017
FECHA VENCE: 31 DIC 2017
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: BAUTISTA HERNANDEZ YANELY
DOMICILIO: ANALCO
No. Exterior: 66 No. Interior:
Colonia: GUADALUPE TLACHCO C. P.: 90640
Municipio: SANTA CRUZ TLAXCALA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: BAHY830626CH9
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$5,666,809.82
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE TLAXCALA
 RFC: MTT650101LR8
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-1733001 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TECHO DIGNO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	5,666,809.82
TOTAL ASIGNADO.....		5,666,809.82

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TECHO DIGNO	100.000	5,666,809.82	5,666,809.82	100.000	66.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,666,809.82	5,666,809.82		
TOTAL		100.000	5,666,809.82	5,666,809.82	100.000	66.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	66.000	0.000	66.000
FINANCIERO:	5,666,809.82 100.000	0.00 0.000	5,666,809.82 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 DIC 2017: AVANCE FISICO AL 66%

MUNICIPIO DE TLAXCALA
RFC: MTT650101LR8
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-1733001 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TECHO DIGNO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
29 DIC 2017 D12TLX0709	2,088,083.56		2,088,083.56
	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM. PROV. DE FACT. 16 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA FISM-1733001, CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TECHO DIGNO Y BAÑO Requisición: 12TLX00471 Concepto: 1 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TECHO DIGNO Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Unidad admin.: 006 OBRAS PÚBLICAS Programa: 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Componente: 01 C1.- REALIZAR UN DIAGNÓSTICO Y PRIORIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN, ASEGURANDO LA MEJOR Actividad: 01 C1A1.- BUSCAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN UNA PRIORIZACIÓN DE OBRA ADECUADA Y PLANEADA PARA EL MUNIC Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. Ficha por pagar: PB0022-FISM17 Acreedor: PB0022 BAUTISTA HERNANDEZ YANELY Contrato: FISM-1733001		
29 DIC 2017 D12TLX0711	2,088,083.56		4,176,167.12
	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM. PROV. FACT 17 POR ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA FISM-1733001 CONST. PISO FIRME, TECHO DIGNO Y BAÑO Requisición: 12TLX00472 Concepto: 1 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TECHO DIGNO Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Unidad admin.: 006 OBRAS PÚBLICAS Programa: 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Componente: 01 C1.- REALIZAR UN DIAGNÓSTICO Y PRIORIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN, ASEGURANDO LA MEJOR Actividad: 01		

