

Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero								Observaciones
						Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
TLAXCALA	2 APORTACIONES FEDEI 33		1004	FAIS MUNICIPAL	MTLX00POLU030702019	100%	100%	208,815.42	208,815.42	208,815.42	208,815.42	208,815.42	208,815.42	208,815.42	208,815.42	REHAB OFICINAS DIR OBRAS P Y DES URB (2a ETAPA)
					MTLX00POLU030802019	100%	100%	113,720.95	113,720.95	113,720.95	113,720.95	113,720.95	113,720.95	113,720.95	113,720.95	MTO PROY Y CANCERERIA DE MADRE EN LA DIR DE OBRAS P Y DES URB
					MTLX00POLU030902019	100%	100%	197,105.17	197,105.17	197,105.17	197,105.17	197,105.17	197,105.17	197,105.17	197,105.17	REHAB DRENAJE SANIT CALLE PRINC ATEMFAN
					MTLX00POLU031002019	75%	30%	2,798,855.71	2,798,855.71	2,798,855.71	2,798,855.71	839,656.71	839,656.71	839,656.71	839,656.71	COMINT DRENAJE PLUVIAL VARIAS CALLES COCOTLAN CUAUHTLA JOYA
					MTLX00POLU031102019	100%	0%	993,463.25	993,463.25	993,463.25	993,463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	COMINT RED DRENAJE SANITARIO AV 20 DE NOVIEMBRE METEPEC
					MTLX00POLU031202019	100%	30%	366,041.34	366,041.34	366,041.34	366,041.34	109,812.40	109,812.40	109,812.40	109,812.40	RED DE DRENAJE SANITARIO AVE JUAREZ TIZTLAN
					MTLX00POLU031302019	100%	100%	590,837.04	590,837.04	590,837.04	590,837.04	590,837.04	590,837.04	590,837.04	590,837.04	PAVIMENTO ADOQUIN CALLE ZERANGULA TIZTLAN
					MTLX00POLU031402019	100%	100%	121,905.19	121,905.19	121,905.19	121,905.19	121,905.19	121,905.19	121,905.19	121,905.19	PAVIMENTO ADOQUIN CALLE POTRERO TIZTLAN
					MTLX00POLU031502019	0%	0%	1,424,469.58	1,424,469.58	1,424,469.58	1,424,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	COMINT DRENAJE SANITARIO CARRIL MIRAFLORES COCOTLAN
					MTLX00POLU031602019	100%	0%	19,307.31	19,307.31	19,307.31	19,307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	COMINT RED AGUA POTABLE CALLE INBURZENTES TIZTLAN
					MTLX00POLU031702019	100%	0%	116,190.41	116,190.41	116,190.41	116,190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	COMINT RED DRENAJE SANITARIO CALLE INBURZENTES TIZTLAN
					CONSEAT-MUT-007-19	100%	100%	123,859.00	123,859.00	123,859.00	123,859.00	123,859.00	123,859.00	123,859.00	123,859.00	REHAB SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PODO 16 3 ATLAHAPA
					CONSEAT-MUT-008-19	100%	100%	144,333.00	144,333.00	144,333.00	144,333.00	144,333.00	144,333.00	144,333.00	144,333.00	REHAB SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PODO 16 3 ATLAHAPA
					GASTOS INDIRECTOS	75%	77%	240,000.00	240,000.00	210,000.00	240,000.00	184,717.00	184,717.00	184,717.00	184,717.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
					GASTOS INDIRECTOS	9%	9%	0.00	280,732.83	252,659.55	25,956.58	25,956.58	25,956.58	25,956.58	25,956.58	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
								7,458,903.37	7,739,636.20	7,687,562.92	7,687,562.92	2,869,717.46	2,869,717.46	2,869,717.46	2,869,717.46	

*[Firma]*  
 ARQ. MIGUEL ANGEL TREJO MENDOZA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 Elaboró

*[Firma]*  
 C.P. LIDIA GALVÁN LLAMA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Elaboró

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CAPITAL TLAHCALA  
 TRABAJANDO PARA TU BIEN  
 H. AYUNTAMIENTO 2017-2021  
 TESORERIA MUNICIPAL

*[Firma]*  
 LIC. ANABEL AYALOS ZEMPAOLTECA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CAPITAL TLAHCALA  
 TRABAJANDO PARA TU BIEN  
 H. AYUNTAMIENTO 2017-2021  
 PRESIDENCIA