


Destino del Gasto


Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia Ejecutora: Municipio de Tlaxcala

Trimestre a reportar: Primero
 Nivel de cobertura del proyecto: 2019
 Ciclo del recurso: 2019

Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							Observaciones		
						Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
TLAXCALA	2. APORTACIONES FEDEI 23		U135	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	MTLXDOPDUFF0052018	100%	100%	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	Construcción de calle integral, Calle Miguel N. Lira, Atetpan
					MTLXDOPDUFF0082018	100%	100%	8,323,450.82	8,323,450.82	8,323,450.82	8,323,450.82	8,323,450.82	8,323,450.82	8,323,450.82	8,323,450.82	8,323,450.82	Adoquinamiento de la Calle Avenida Galeana, Ocotlán
					MTLXDOPDUFF0362018	100%	100%	2,912,899.34	2,912,899.34	2,912,899.34	2,912,899.34	2,912,899.34	2,912,899.34	2,912,899.34	2,912,899.34	2,912,899.34	Adoquinamiento Calle San Pablo, Ocotlán
					MTLXDOPDUFF0402018	100%	100%	3,588,291.92	3,588,291.92	3,588,291.92	3,587,588.62	3,587,588.62	3,587,588.62	3,587,588.62	3,587,588.62	3,587,588.62	Adoquinamiento Calle El Potrero
					MTLXDOPDUFF0132018	100%	100%	999,000.00	999,000.00	999,000.00	989,820.90	989,820.90	989,820.90	989,820.90	989,820.90	989,820.90	Adoquinamiento Avenida Galeana, Ocotlán
					MTLXDOPDUFF0072018	100%	100%	999,000.00	999,000.00	999,000.00	998,315.27	998,315.27	998,315.27	998,315.27	998,315.27	998,315.27	Adoquinamiento Calle Francisco Sarabia, Acuatlapco
					MTLXDOPDUFF0092018	100%	100%	999,000.00	999,000.00	999,000.00	998,080.82	998,080.82	998,080.82	998,080.82	998,080.82	998,080.82	Adoquinamiento Calle Hidalgo, Cuzahuatlápan
					MTLXDOPDUFF0412018	100%	100%	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	Construcción 2a etapa Auditorio, Col. Antorcha, Acuatlapco
					MTLXDOPDUFF0372018	100%	100%	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	Construcción de cancha de usos múltiples, Acuatlapco
					MTLXDOPDUFF0032018	100%	100%	419,580.00	419,580.00	419,580.00	411,315.13	411,315.13	411,315.13	411,315.13	411,315.13	411,315.13	Const. guarderías C. Aquiles Córdova y Benito Quetzada, Col. Antorcha
					MTLXDOPDUFF0442018	100%	100%	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	Construcción 3a etapa Albergue Cultural Tlaxcala
					MTLXDOPDUFF0102018	100%	100%	5,155,357.88	5,155,357.88	5,155,357.88	4,901,489.12	4,901,489.12	4,901,489.12	4,901,489.12	4,901,489.12	4,901,489.12	Adoquinamiento Calle Pino Chivermuy y Calle T...
								37,932,029.96	37,932,029.96	37,932,029.96		37,658,410.02	37,658,410.02	37,658,410.02	37,658,410.02		


 ARQ. MIGUEL ÁNGEL TREJO MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Elaboró




 C.P. LIDIA GALVÁN LLAMAS
 TESORERA MUNICIPAL
 Elaboró




 LIC. ANABELL AVALOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Autorizó
 H. AYUNTAMIENTO 2017-2021
 PRESIDENCIA

